

Galewice, dnia 23 października 2025 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. RO.68.2025

Wójt Gminy Galewice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

ZAKUP I DOSTAWA KONTENERÓW SOCJALNYCH I SANITARNYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026

Zamawiający

Gmina Galewice
Ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice
NIP 997 013 28 76, REGON 250855073
Nr tel.627838617, e-mail: sekretariat@galewice.pl
www.galewice.pl

I. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 30 000,00 zł netto, ale nie przekracza 130 000,00 zł w Gminie Galewice, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 22.2024 Wójta Gminy Galewice z dnia 5 lutego 2024 r.

II. Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa kontenerów socjalnych i sanitarnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych kontenerów socjalnego i sanitarnych w następującej konfiguracji:

- 1 kontener socjalny
- 1 kontener sanitarny WC+WC
- 1 kontener sanitarny WC+ prysznic

2. Minimalne parametry techniczne kontenera socjalnego:

Wymiary:

- Kontener: 4000mm x 2438mm,
- Wysokość: wysokość minimalna wewnątrz: 2500mm,
- Wysokość maksymalna zewnętrzna kontenera: 2990mm.

Rama:

- Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, łączona metodą spawania wg normy PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasy wykonania EXC2,
- Konstrukcja oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farba nawierzchniową strukturalną,
- W narożnikach ramy odprowadzenie wody poprzez rury PCV,
- Uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- Kolor konstrukcji- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Podłoga:

- Konstrukcja podłogi wykonana z kształowników typu „Z”, od dołu zabezpieczona blachą trapezową, następnie ocieplona wełną mineralną gr.100 mm $U=0,038$ W/mK, folia hydroizolacyjna,
- Wykończenie płyta podłogowa OSB gr. 22 mm, wykładzina PCV oraz listwy przypodłogowe.

Ściany i dach:

- Dach posytytą płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.60mm $U=0,37$ W/m²K, wełną mineralną gr.100mm $U=0,038$ W/mK, powlekaną blachą trapezową T35, gr.0,7mm,
- Ściany poszyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.80mm $U=0,28$ W/m²K,
- Kolor- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Stolarka okiennie- drzwiowa:

- Drzwi techniczne stalowe 900mm x 2000mm - 1 szt;
- Jednoskrzydłowe okno PCV 930mm x 1295mm rozwierno-uchylne wraz z integrowaną roletą zewnętrzną- 1 szt;
- Kolor drzwi i okien- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Instalacja elektryczna natynkowa:

- Siłowe gniazdo zewnętrzne podłączeniowe - 1 szt.
- Skrzynka z bezpiecznikami - 1 szt.
- Zabezpieczenie RP - 1 szt.
- Włącznik - 1 szt.
- Lampa LED 40W - 2 szt.
- Gniazdko wewnętrzne 2x230V - 2 szt.
- Grzejnik elektryczny 1500W - 1 szt.

Inne:

- Wentylacja grawitacyjna - 1 kpl.

3. Minimalne parametry techniczne kontenera sanitarnego WC+WC:

Wymiary:

- Kontener sanitarny Modern: 3300mm x 2800mm,
- Wysokość: wysokość minimalna wewnątrz: 2500mm,
- Wysokość maksymalna zewnętrzna kontenera: 2990mm.

Rama:

- Konstrukcja wykonana z kształowników stalowych, łączona metodą spawania wg normy PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasy wykonania EXC2,
- Konstrukcja oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farba nawierzchniową strukturalną,
- W narożnikach ramy odprowadzenie wody poprzez rury PCV,
- Uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- Kolor konstrukcji- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Podłoga:

- Konstrukcja podłogi wykonana z kształowników typu „Z”, od dołu zabezpieczona blachą trapezową, następnie ocieplona wełną mineralną gr.100 mm $U=0,038$ W/mK, folia hydroizolacyjna,
- Wykończenie płyta podłogowa OSB gr. 22 mm, wykładzina PCV oraz listwy przypodłogowe.

Ściany i dach:

- Dach posyty płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.60mm $U=0,37$ W/m²K, wełną mineralną gr.100mm $U=0,038$ W/mK, powlekaną blachą trapezową T35, gr.0,7mm.
- Ściany poszyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.80mm $U=0,28$ W/m²K.
- Ściany wewnętrzne wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.80mm $U=0,28$ W/m²K lub PIR gr.60mm $U=0,37$ W/m²K.
- Kolor- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Stolarka okiennie- drzwiowa:

- Drzwi techniczne stalowe 900mm x 2000mm - 2 szt;
- Kolor drzwi- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Instalacja elektryczna natynkowa:

- Siłowe gniazdo zewnętrzne podłączeniowe - 1 szt.
- Skrzynka z bezpiecznikami - 1 szt.
- Zabezpieczenie RP - 1 szt.
- Włącznik - 2 szt.
- Lampa LED 40W - 2 szt.
- Gniazdko wewnętrzne 2x230V - 2 szt.
- Grzejnik elektryczny 500W - 2 szt.
- Elektryczny, pojemnościowy ogrzewacz wody 5L - 2 szt.

Wypożyczenie sanitarne:

- WC kompakt - 2 szt.
- Umywalka z szafką - 2 szt.

Wypożyczenie dodatkowe:

- Kosz na śmieci - 2 szt.,
- Uchwyt na papier toaletowy - 2 szt.,
- Podajniki na ręczniki papierowe - 2 szt.,
- Pojemniki na mydło w płynie - 2 szt.,
- Lustro - 2 szt.

Inne:

- Wentylacja grawitacyjna - 2 kpl.
- przyłącze wody: 3/4",
- kanalizacja: rura Ø110 mm.

4. Minimalne parametry techniczne kontenera sanitarnego WC+prysznic:

Wymiary:

- Kontener sanitarny Modern: 3300mm x 2800mm,
- Wysokość: wysokość minimalna wewnątrz: 2500mm,
- Wysokość maksymalna zewnętrzna kontenera: 2990mm.

Rama:

- Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, łączona metodą spawania wg normy PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasy wykonania EXC2,
- Konstrukcja oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbą nawierzchniową strukturalną,
- W narożnikach ramy odprowadzenie wody poprzez rury PCV,
- Uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach,
- Kolor konstrukcji- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Podłoga:

- Konstrukcja podłogi wykonana z kształowników typu „Z”, od dołu zabezpieczona blachą trapezową, następnie ocieplona wełną mineralną gr.100 mm $U=0,038 \text{ W/mK}$, folia hydroizolacyjna,
- Wykończenie płyta podłogowa OSB gr. 22 mm, wykładzina PCV oraz listwy przypodłogowe.

Ściany i dach:

- Dach posyty płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.60mm $U=0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$, wełną mineralną gr.100mm $U=0,038 \text{ W/mK}$, powlekaną blachą trapezową T35, gr.0,7mm.
- Ściany poszyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.80mm $U=0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ściany wewnętrzne wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.80mm $U=0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$ lub PIR gr.60mm $U=0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Kolor- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Stolarka okiennie- drzwiowa:

- Drzwi techniczne stalowe 900mm x 2000mm - 2 szt;
- Kolor drzwi- do uzgodnienia z Zamawiającym.

Instalacja elektryczna natynkowa:

- Siłowe gniazdo zewnętrzne podłączeniowe - 1 szt.
- Skrzynka z bezpiecznikami - 1 szt.
- Zabezpieczenie RP - 1 szt.
- Włącznik - 2 szt.
- Lampa LED 40W - 2 szt.
- Gniazdko wewnętrzne 2x230V - 2 szt.
- Grzejnik elektryczny 500W - 2 szt.
- Bojler elektryczny 80L - 1 szt.
- Elektryczny, pojemnościowy ogrzewacz wody 5L - 2 szt.

Wypożyczenie sanitarne:

- WC kompakt - 1 szt.
- Umywalka z szafką - 2 szt.
- Kontenerowa kabina prysznicowa- 1 szt.

Wypożyczenie dodatkowe:

- Kosz na śmieci - 2 szt.,
- Uchwyt na papier toaletowy - 1 szt.,
- Podajniki na ręczniki papierowe - 2 szt.,
- Pojemniki na mydło w płynie - 2 szt.,
- Lustro - 2 szt.

Inne:

- Wentylacja grawitacyjna - 1 kpl.
- przyłącze wody: 3/4",
- kanalizacja: rura Ø110 mm.

5. Dodatkowe wymagania

- Cena jednostkowa winna zawierać koszt dostawy i rozładunku.
- Gwarancja minimalna: 24 miesiące
- Konstrukcje wykonana zgodnie z normą PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasą wykonania EXC2.
- Posiadanie certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności producenta

1. Forma przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, zgodnie z ofertą i umową Zamawiającego.

2. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu

O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w wyznaczonym w nim terminie, na formularzu ofertowym, który stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia

Złożenie oferty jednoznaczne jest z poświadczeniem spełniania w/w wymogów.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2025 roku**
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem odbioru.

4. Opis warunków płatności

1. Termin płatności faktury: minimum 14 dni
2. Podstawą do wystawienia faktury jest faktycznie zrealizowany przedmiot zamówienia i protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy.

5. Sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa **w dniu 31 października 2025 roku o godz. 12.00**. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Galewicach. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć:
 - osobiście
 - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Galewicach ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice
 - za pośrednictwem skrzynki elektronicznej email: sekretariat@galewice.pl (oferta musi być opatrzona podpisem elektronicznym).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej poufność i nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Adresatem koperty powinien być Zamawiający i powinna ona posiadać oznaczenie: **ZAKUP I DOSTAWA KONTENERÓW SOCJALNYCH I SANITARNYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026**

3. Oferty przesłane niezgodnie z w/w wytycznymi oraz po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Ocena ofert

1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena brutto za zamówienie.
2. Oferowana cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia na podstawie zawartej umowy z Zamawiającym.

7. Termin gwarancji

Zamawiający wymaga minimalnej gwarancji na przedmiot zamówienia wynikającej ze specyfikacji produktu/ towaru licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

8. Kontakt z Zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Klaudia Michalik – Podinspektor ds. obrony cywilnej – nr tel. 783 298 147, e-mail k.michalik@galewice.pl, Urząd Gminy w Galewiczach, pokój nr 28, II piętro.

9. Zmiana zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeśli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyn

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 – Klauzula RODO

WÓJT GMINY
Piotr Kołodziej

Spółdzielca: Kłobuk K. 